



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) ข้อ ๑๓ “(๕) ในการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาได้ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และได้รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔) ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้เสนอรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางจึงขอประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้เผยแพร่ประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔) ในหลายช่องทาง โดยท่านสามารถเข้าถึงประกาศรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔) ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และที่เว็บไซต์ www.banyanglocal.go.th รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ไตรมาสที่ ๑-๔)

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
www.banyanglocal.go.th

บทนำ

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับที่ ๖ หมวดที่ ๑ ส่วนที่ ๑ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ ตาม มาตรา ๔๖ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๕๙ และ ส่วนที่ ๒ ได้กำหนดหน้าที่ของสภาพำบล ตาม มาตรา ๒๒ สภาพำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาพำบล เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการ และพัฒนาตำบลปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และหน้าที่อื่นตามกฎหมายมาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายสภาพำบลอาจดำเนินกิจการภายในตำบลดังต่อไปนี้

- (๑) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- (๒) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
- (๓) จัดให้มีและรักษาทางระบายน้ำ และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (๔) คัดค้านและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๕) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
- (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

หมวดที่ ๑ ส่วนที่ ๓ รายได้ และรายจ่ายของสภาพำบล

มาตรา ๒๙ สภาพำบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังต่อไปนี้

- (๑) ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในตำบลนั้น
- (๒) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ที่จัดเก็บได้ในตำบลนั้น
- (๓) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันที่เก็บเพิ่มขึ้นตามข้อบัญญัติจังหวัดในเขตตำบลนั้น
- (๔) ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
- (๕) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร
- (๖) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับจัดสรร

มาตรา ๓๐ ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาพำบลเป็นเงินอุดหนุน

มาตรา ๓๑ สภาพำบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

- (๑) รายได้จากทรัพย์สินของสภาพำบล
- (๒) รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาพำบล
- (๓) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้ทูลให้

(๔) เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้

(๕) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นของสภาตำบล

มาตรา ๓๒ รายได้ของสภาตำบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามประมวลรัษฎากร และไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

มาตรา ๓๓ สภาตำบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้

(๑) เงินเดือน

(๒) ค่าจ้าง

(๓) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ

(๔) ค่าใช้สอย

(๕) ค่าวัสดุ

(๖) ค่าครุภัณฑ์

(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ

(๘) ค่าสาธารณูปโภค

(๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น

(๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่จะมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

มาตรา ๓๔ เงินค่าตอบแทนประธานสภาตำบล รองประธานสภาตำบลสมาชิกสภาตำบลและเลขานุการสภาตำบล ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของสภาตำบลให้จัดทำเป็นข้อบังคับตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๓ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

หมวดที่ ๒ ส่วนที่ ๔ รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

มาตรา ๘๒ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้

(๑) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๓) รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

(๔) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่จะมีกฎหมายกำหนดไว้

- (๕) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้
 - (๖) รายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
 - (๗) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 - (๘) รายได้อื่นตามที่จะมีกฎหมายกำหนดให้เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
- มาตรา ๘๕ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
- (๑) เงินเดือน
 - (๒) ค่าจ้าง
 - (๓) เงินค่าตอบแทนอื่น ๆ
 - (๔) ค่าใช้สอย
 - (๕) ค่าวัสดุ
 - (๖) ค่าครุภัณฑ์
 - (๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ
 - (๘) ค่าสาธารณูปโภค
 - (๙) เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น
 - (๑๐) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้กำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนา ภายใต้อำนาจหน้าที่ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามที่กล่าวข้างต้น ในการกำหนดนโยบายการบริหารการพัฒนาในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดแนวทาง แผนงาน การพัฒนา และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องตามกรอบแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้กำหนดนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

วิสัยทัศน์ (Vision) “บ้านเมืองน่าอยู่ รู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นถิ่นการศึกษาและการท่องเที่ยว”

พันธกิจ (Mission)

๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
๓. จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๕. บำรุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
๖. ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาชน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

▪ พันธกิจ (Mission)

๑. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต
๒. พัฒนาคุณภาพ ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๓. ส่งเสริมการผลิตในครัวเรือน
๔. ส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
๕. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน

▪ เป้าประสงค์ (Goals)

๑. ส่งเสริมพัฒนาสินค้าการเกษตร พื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนา จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

▪ กลยุทธ์ (Strategy)

๑. ปรับปรุง บำรุงรักษา และพัฒนาระบบการเกษตรและแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
๒. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชน สนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพหา ตลาดรองรับ

▪ ตัวชี้วัด (KPI)

๑. ร้อยละเกษตรกรที่มีน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง
๒. จำนวนประชากรในตำบลมีอาชีพ และรายได้เพิ่มมากขึ้น

▪ แผนงาน

๑. แผนงานการเกษตร
๒. แผนงานเคหะและชุมชน
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๔. แผนงานงบกลาง

▪ แนวทาง

๑. ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร
๓. ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร
๔. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตระดับครัวเรือนอย่างมีมาตรฐาน
๕. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
๖. ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการเกษตรอินทรีย์
๗. ด้านส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

▪ พันธกิจ (Mission)

๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
๒. จัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
๔. ส่งเสริมการศึกษา
๕. พัฒนาระบบสาธารณสุข

■ เป้าประสงค์ (Goals)

๑. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงปลอดภัย
๒. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งปลอดภัยห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุข
๓. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
๔. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
๕. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณสุขที่ดี มีมาตรฐาน

■ กลยุทธ์ (Strategy)

๑. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม พัฒนาสาธารณโภคและสาธารณูปการ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ
๒. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ
๓. ส่งเสริมการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕. สนับสนุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
๖. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตามหลักบริหารจัดการที่ดี
๗. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับชุมชน

■ ตัวชี้วัด (KPI)

๑. ร้อยละเกษตรกรที่มีน้ำสำหรับทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง
๒. จำนวนประชากรในตำบลมีอาชีพ และรายได้เพิ่มมากขึ้น

■ แผนงาน

๑. แผนงานงบบกลาง
๒. แผนงานบริหารทั่วไป
๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๔. แผนงานการศึกษา
๕. แผนงานสาธารณสุข
๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๗. แผนงานเคหะและชุมชน
๘. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๙. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
๑๐. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
๑๑. แผนงานการเกษตร

■ แนวทาง

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
๓. ด้านการส่งเสริมการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ด้านการส่งเสริมการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ อย่างมีคุณภาพ
๕. ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานและการต่อต้านยาเสพติด
๖. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการสังคมที่ดี
๗. ด้านการพัฒนาบุคลากร
๘. ด้านการส่งเสริมกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยว

▪ พันธกิจ (Mission)

ประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีของชุมชนวัฒนธรรม

▪ เป้าประสงค์ (Goals)

พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

▪ กลยุทธ์ (Strategy)

๑. ปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ประทับใจ

๒. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามวิถีชุมชน

▪ ตัวชี้วัด (KPI)

๑. จำนวน แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์

๒. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

๓. ร้อยละของพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี ร้อยละ ๘๐

๔. ร้อยละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

▪ แผนงาน

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

๒. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๓. แผนงานบริหารทั่วไป

▪ แนวทาง

๑. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

▪ พันธกิจ (Mission)

ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

▪ เป้าประสงค์ (Goals)

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

▪ กลยุทธ์ (Strategy)

๑. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและการทำงานของ อปพร.

▪ ตัวชี้วัด (KPI)

๑. ร้อยละการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงในพื้นที่

๒. จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม อปพร.

๓. ร้อยละของการได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

▪ แผนงาน

๑. แผนงานงบกลาง

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

๓. แผนงานบริหารทั่วไป

๔. แผนงานการศึกษา

๕. แผนงานสาธารณสุข

๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๗. แผนงานเคหะและชุมชน
๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๙. แผนงานการอุตสาหกรรมและนันทนาการ

- **แนวทาง**

๑. ด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ด้านการสร้างระบบการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความสามัคคีของประชาชนในตำบล
๔. ด้านการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
๕. ด้านการพัฒนาาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นบ้านสู่สากล

- **พันธกิจ (Mission)**

ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

- **เป้าประสงค์ (Goals)๔**

๑. พัฒนา สนับสนุนการผลิต ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างยั่งยืน
๒. ส่งเสริม สร้างรายได้เพิ่ม เพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดขึ้นกับ ประชาชนหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่

- **กลยุทธ์ (Goals)**

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้มีคุณภาพ

- **ตัวชี้วัด (KPI)**

๑. ร้อยละของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของจำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
๓. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง (ผ้าไทย) หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) และจากหม่อนไหม

- **แผนงาน**

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒. แผนงานเคหะและชุมชน

- **แนวทาง**

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตไหมและจำหน่ายสินค้าสู่สากล

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน

อย่างไรก็ดีแม้ว่าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน และทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และต้องสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย เหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ (๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆเข้ามาในองค์กร (๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ (๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดหมาย วัตถุประสงค์ เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขันและทำให้เกิดการประสานงานที่ดี ดังนั้นการวางแผนจึงเป็น “การพิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต (Where we are to where we want to) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ ความรู้และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า “การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา ” จากที่กล่าวมาข้างต้น ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อกำหนดการใช้งบประมาณในการดำเนินการต่างๆ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง และยังสามารถจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินโครงการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในรอบปีงบประมาณและเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่“การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ

ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้ดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางและตามแผนงานต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้สรุปผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการดำเนินโครงการกิจกรรม และครุภัณฑ์ต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในช่วงไตรมาสที่ ๑-๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔) ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔) ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงาน
ทุกครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ		
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดทำประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

ขั้นตอนการติดตามประเมินผลแผน

- ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ และรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น และข้อเสนอแนะ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาในอนาคต
- สรุปรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

การดำเนินงานตามข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ	ข้อบัญญัติแผนการดำเนินงาน	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๑๑๒	๙	๓.๐๗	๕	๕	๖.๕๘
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๖๐	๗๑	๒๕.๙๔	๖๑	๕๙	๗๗.๖๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๘	-	-	๑	-	
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๓	๕	๑.๗๑	๙	๕	๖.๕๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านผู้สูงอายุ	-	-		-	-	
รวม	๒๙๓	๙๐	๓๐.๗๒	๗๖	๖๙	๙๐.๗๙

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖	จำนวนที่ สามารถ ปฏิบัติได้	คิดเป็น ร้อยละ	ข้อบัญญัติ แผนการ ดำเนินงาน	จำนวนที่ สามารถ ปฏิบัติได้	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ การเกษตร	๒๑	๕	๒๓.๘๑	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๖	๗๓	๖๘.๘๗	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการท่องเที่ยว	๔	๐	๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๐	๑๐	๑๐๐	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นบ้านสู่สากล	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๔๑	๘๘	๖๒.๔๑	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐

ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	แผนการ ดำเนินงาน ๒๕๖๖	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ	ระหว่าง ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๒๑	๕	๒๓.๘๑	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๖	๗๓	๖๘.๘๗	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๕.๙๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๔	๐	๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๐	๑๐	๑๐๐	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสู่สากล	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๔๑	๘๘	๖๒.๔๑	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๕.๙๗

หมายเหตุ : โครงการกิจกรรมพัฒนา ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ เทียบจาก โครงการกิจกรรมพัฒนาจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา ๒๕๖๖	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ	แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๖	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๑	๐	๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสู่สากล	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐

สรุปการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๕.๙๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการท่องเที่ยว	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๓.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่ พื้นที่บ้านสู่สากล	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๙.๓๐

การเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	งบทดลอง		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๗๖๕,๖๐๐.๐๐	๒.๖๘	๗๖๕,๖๐๐.๐๐	๒.๖๘
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๗,๒๖๓,๐๓๖.๓๖	๙๕.๔๖	๒๗,๒๖๓,๐๓๖.๓๖	๙๕.๔๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๕๓๐,๖๓๑.๑๑	๑.๘๖	๕๓๐,๖๓๑.๑๑	๑.๘๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสู่สากล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๘,๕๕๙,๒๖๗.๔๗	๑๐๐	๒๘,๕๕๙,๒๖๗.๔๗	๑๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต				
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๒๓-๐๒๔ สายทาง ซอยหนองสิม บ้านยาง หมู่ที่ ๑ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๖.๘๓	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๖.๘๓
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ.๑๒๓-๐๐๖ สายทาง บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ - บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓,๘๔๕,๕๐๐.๐๐	๕๒.๗๖	๓,๘๔๕,๕๐๐.๐๐	๕๒.๗๖
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ.๑๒๓-๐๑๑ บ้านยาง หมู่ที่ ๑ - บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๔.๔๑	๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๔.๔๑
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สายทางดอนหัวช้าง บ้านดอนต้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบล บ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๔.๐๓	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๔.๐๓
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑.๙๖	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑.๙๖
รวมทั้งสิ้น	๗,๒๘๘,๕๐๐	๑๐๐	๗,๒๘๘,๕๐๐	๑๐๐

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม ถึง กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบกลาง	จำนวน	๑๕,๓๐๑,๒๗๒.๑๖ บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๑๓,๙๑๐,๕๙๗.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๑๐,๓๒๑,๕๙๖.๘๔ บาท
งบลงทุน	จำนวน	๕,๙๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๒,๐๒๕,๘๓๘.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น		๔๗,๘๕๘,๘๐๔.๐๐ บาท

สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ เดือนตุลาคม ถึง กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบกลาง	จำนวน	๑๒๔,๐๙๐.๔๔ บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๒๖๘,๙๘๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๖๖,๗๗๔.๐๐ บาท
งบลงทุน	จำนวน	๗,๒๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น		๗,๗๔๘,๓๔๔.๔๔ บาท

การประเมินผลในเชิงปริมาณ

ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา ๒๕๖๖	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ	แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๖	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๑	๐	๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสู่สากล	-	๐	๐.๐๐	-	๐	๐.๐๐
รวม	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานการเกษตร									
๑.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำฯ ทั้ง ๔ สถานี	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๔๕๑,๐๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)
๒.	โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๓๗๕.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
๓.	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๙๓,๗๒๕.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
๔.	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินขุดลอกเลิงแก (เติมน้ำชั้นใต้ดินผิวดิน) บ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑๙๙,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานงบกลาง									
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐,๖๗๑,๓๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๑-๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานงบบกลาง									
๔.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ม.๖	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	✓				๑๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านแคน ม.๘	๔๗,๕๐๐.๐๐	✓				๔๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านสระบัว ม. ๑๗	๓๙,๐๐๐.๐๐	✓				๓๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ม. ๔ ตำบลบ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	๒๙,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนตูม ม.๗	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓				๑๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานงบกลาง									
๑๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ ๑๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	✓				๖๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหัวสะพาน ม.๑๓	๒๕,๙๐๐.๐๐	✓				๒๕,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหัวสะพาน ม.๑๔	๑๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านแคน หมู่ที่ ๑๕	๘๗,๕๐๐.๐๐	✓				๘๗,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านแคนน้อย ม.๑๖	๙๔,๐๐๐.๐๐	✓				๙๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (วางท่อระบายน้ำโนนอด) บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๗	๑๑,๙๐๐.๐๐	✓				๑๑,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านเพี้ยแก้ว ต. บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	๘,๙๐๐.๐๐	✓				๘,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๘.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๙,๐๐๐.๐๐	✓				๕๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานงบกลาง									
๑๙.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓				๑๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๐.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๓๑,๕๐๐.๐๐	✓				๑๓๑,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๒)	แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบลบ้านยาง	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๒)
๒.	โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสภายในตำบล บ้านยาง	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๓)
๓.	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓				๔๔,๓๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๓)
๔.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผู้ พิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๗๕,๓๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๓)
๕.	อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณ กุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอพุทไธสง ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๓)
๖.	โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				๖๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๓) แผนงานสาธารณสุข									
๑.	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข และแมว และสัตว์เลี้ยง	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๓,๓๙๖.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๓)
๒.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓				๖๗,๒๑๖.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
๓.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕,๓๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕,๒๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๔) แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (วันปีใหม่)	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๙,๕๗๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
	- ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๗,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (วันสงกรานต์)	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)
	- ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วันสงกรานต์)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๗,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๕) แผนงานบริหารทั่วไป									
๑.	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี เทิดทูนพระมหากษัตริย์อำเภอฟุทไธสง	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)
๓.	อุดหนุนโครงการอำเภอฟุทไธสงจิตอาสาสมัคร สังคมเป็นสุข	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)
๔	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน ท้องถิ่นและลูกจ้างประจำและผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๔๙๙,๘๖๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๖) แผนงานการศึกษา									
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน (๒๗๕,๔๔๕) ค่าจัดการเรียนการสอน (๘๓,๗๐๐) ค่าจัดการศึกษา ๗๑,๔๒๑)	๘๔๓,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐)	✓				๙๑๐,๑๖๔.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
๒.	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านยาง	๒,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	✓				๑,๘๘๕,๘๓๘.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
๓.	ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๘๓๑,๔๘๐.๐๐	✓				๗๙๗,๗๘๕.๙๓	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
๔.	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง	๒๒๓,๐๘๐.๐๐	✓				๒๐๖,๙๗๖.๔๓	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
๕.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓				๖๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
๖.	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙๗,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๗) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ									
๑.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๙๘,๖๘๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๔๙,๕๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
๓.	เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓				๒๕,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
๔.	โครงการจัดงานประเพณีวิถีอีสานสืบสาน วัฒนธรรมไทย (ฮีตสิบสองคองสิบสี่)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
๕.	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
๖.	โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายพุทธธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๕๐,๐๐๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๓)
๗.	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๙๙,๔๕๐.๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๘) แผนงานเคหะและชุมชน									
๑.	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๙๙,๐๐๐.๐๐	✓				๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิว (Asphaltic Concrete) สายถนนลาดยาง บร.ถ. ๑๒๓-๐๑๒ ไปบ้านดอนต้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐)	✓				๑๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา									
๑.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๓.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๔.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	✓				๓๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๕.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านผือฮี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๖.	โครงการก่อสร้างฝิวจراجรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๗.	โครงการก่อสร้างฝิวจراجรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๘.	โครงการก่อสร้างฝิวจراجรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางนกคู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐.๐๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๙.	โครงการก่อสร้างฝิวจراجรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนต้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๑๐.	โครงการก่อสร้างฝิวจراجรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแคน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑๑.	โครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๑๒.	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงผิวจราจรหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๓.	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงผิวจราจรหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑๔.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๑๕.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๑๖.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๑๗.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแคนน้อย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๑๘.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรหินคลุก บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑๙.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (ถนนเส้นรอบบ้านทิศใต้)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๒๐	โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือและอ่างล้างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินตามณี	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๑.	โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือและอ่างล้างหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมภาวรินทร์	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๒.	โครงการถมดินรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดอัมภาวรินทร์	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๓.	โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดจินตามณี	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๒,๘๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๔.	โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมภาวรินทร์	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๑,๔๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๒๕.	โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพรังสรรค์	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	✓				๒๓๕,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๖.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๗.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินตตามณี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๔,๕๐๐)	✓				๑๕๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๘.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนขี้เกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๔๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓-๔)
๒๙.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผือฮี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	✓				๓๒๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๓๐.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๓๑.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรจากดอนวั-โนนบ้านไทย บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	✓				๒๘๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๓๒.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก สายทางเล็กแก - ดอนมะฮุ้ง บ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	✓				๒๕๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๓๓.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๘๙,๐๐๐.๐๐	✓				๑๘๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๓๔.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรจากโรงเรียนบ้านดอนตูม หมู่ที่ ๗ ถนนสายพุทไธสง-ชุมพลบุรี ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๓๕.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรหินคลุกจากแพ สูบน้ำประปา - หนองสิม บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๙๙,๙๐๐.๐๐	✓				๙๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๓๖.	โครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบล บ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	
๓๗.	โครงการก่อสร้างฐาน คสล. รองรับหลังสูง ระบบประปาที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านยาง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๙๓,๐๐๐.๐๐๐	✓				๙๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๒๓-๐๒๔ สายทางซอยหนองสีม บ้านยาง หมู่ที่ ๑ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๖๔๑,๙๐๐.๐๐	✓				๔๙๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ ๒)
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ.๑๒๓-๐๑๑ บ้านยาง หมู่ที่ ๑ - บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒,๕๒๐,๕๐๐.๐๐	✓				๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ ๓)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๒๓-๐๐๖ สายทาง บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ - บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาง ๑,๒๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๙๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓,๘๔๕,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ ๓)
๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สายทางดอนหัวช้าง บ้านดอนต้อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	✓				๒๙๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ ๓-๔)
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๔๓,๐๐๐.๐๐					๑๔๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานงบกลาง									
๑	ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดเหตุสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม - กรณีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (ที่ ๑-๔)	๓๓๕,๔๖๑.๐๐							
	๑) โครงการขุดเปิดทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บ้านเพีย แก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓				๑๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
	๒) จัดซื้อกระสอบทรายเพื่อจัดทำแนวกันน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๓,๕๖๐.๐๐	✓				๑๓,๕๖๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
	๓) จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๖๓,๗๘๐.๐๐	✓				๖๓,๗๘๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
	๔) เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ จำนวน ๑ ราย	๕,๗๐๐.๐๐	✓				๕,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
	๕) เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ จำนวน ๙ ราย	๓๕,๖๐๐.๐๐	✓				๓๕,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
	๖) เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ จำนวน ๑๐ ราย	๒๙,๕๐๐.๐๐	✓				๒๙,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๑.	อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุทไธสง	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓				๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๓) แผนงานบริหารทั่วไป									
๑.	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเวงตาม โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ พุทไธสง	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๑)
๒	โครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับ ชุมชน “กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา BIG CLEANING DAY ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีใน การทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖”	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓				๔,๐๖๒.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)
๓.	โครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับ ชุมชน “กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย รวมพลังจิตอาสา BIG CLEANING DAY ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓				๔,๕๗๑.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๓) แผนงานบริหารทั่วไป									
๔.	โครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน (๑.) “กิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ รวมพลังจิตอาสา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓				๗,๑๕๔.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๔) แผนงานสาธารณสุข									
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการกู้ชีพ อบต. บ้านยาง	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓				๒๕,๙๖๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๕)	แผนงานสังคมสงเคราะห์								
๑.	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๐,๐๐๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๒)

บัญชีครุภัณฑ์ และวัสดุ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานสาธารณสุข									
๑.	จัดซื้อรถเข็นฉุกเฉินแบบปรับนั่ง-นอน	๔๕,๐๐๐.๐๐	✓				๔๕,๐๐๐.๐๐	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๒)

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป									
๑.	จัดซื้อโต๊ะพับ	๒๒,๕๐๐.๐๐	✓				๒๒,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
๒.	จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	๙,๘๐๐.๐๐	✓				๙,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
(๒) แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)									
๑.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๕๐๐.๐๐	✓				๔๕,๕๐๐.๐๐	กองคลัง	(ไตรมาสที่ ๔)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานการเกษตร									
๑.	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๖,๕๐๐.๐๐	✓				๖,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
๒.	จัดซื้อโรงสีข้าวขนาดเล็ก	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓				๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)

๔. ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป									
๑.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ฯลฯ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	✓				๑๕๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๕. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานบริหารทั่วไป									
๑.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๗๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๑๐๕,๘๖๐)	✓				๑๓๖,๐๓๖.๑๑	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๑-๔)

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ค่าวัสดุ

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานการเกษตร									
๑.	วัสดุการเกษตร	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓				๑,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน									
๑.	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๖๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	✓				๑๐๓,๕๗๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
๒.	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๘๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐)	✓				๑๒๘,๓๙๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
(๓) แผนงานสาธารณสุข									
๑.	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๕๐,๐๐๐	✓				๖๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๑- ๓)
๒.	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๙,๐๐๐	✓				๓,๔๐๐	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
(๔) แผนงานการศึกษา									
๑.	วัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	วัสดุการศึกษา	๗๐,๐๐๐	✓				๗๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
๓.	วัสดุดนตรี	๖๐,๐๐๐	✓				๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๔)

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรค

๑. งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ครบทุกโครงการ
๒. การดำเนินโครงการพัฒนา/กิจกรรมพัฒนา ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๑๒ เดือน (ไตรมาสที่ ๑-๔) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนยิ่งขึ้น หน่วยดำเนินการหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางควรผลักดันและดำเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณถัดไปให้ครบถ้วน
๒. การดำเนินการโครงการพัฒนาหรือกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณนั้น ควรนำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณมาเป็นกรอบในการดำเนินโครงการกิจกรรมบริการสาธารณะแก่ประชาชน และควรดำเนินการให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมวลรูปภาพโครงการกิจกรรม

ที่ www.banyanglocal.go.th  กิจกรรม / ผลงาน

หรือลิงค์ <http://www.banyanglocal.go.th/portal/index.php>



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

E-Service กระดาน ถาม-ตอบ ติดต่อเรา

กิจกรรม / ผลงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงานและการพัฒนา

แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณป...
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบ...

รายงานผลการปฏิบัติ

รายงานผลการดำเนินงานปร...
รายงานการกำกับติดตามการ...

ทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม
เสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
นโยบายไม่รับของขวัญ

บริการประชาชน

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการให้บริการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราโปรด นโยบายความเป็นส่วนตัว

→ อ่านต่อ

และ <https://www.facebook.com/banyanglocal.go.th>

facebook

อีเมลหรือโทรศัพท์

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ลืมบัญชีใช่ไหม



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

เชื่อมต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ บน Facebook

เข้าสู่ระบบ

หรือ

สร้างบัญชีใหม่

