



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ข้อ ๑๒ (๓) ข้อ ๑๓ (๕) ข้อ ๑๐ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางได้นำโครงการพัฒนาจากแผนพัฒนาฯ และแผนการดำเนินงานฯ ดังกล่าวข้างต้น มาดำเนินการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา และบริการสาธารณะแก่ประชาชนและชุมชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทินกร กัณหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง



รายงานการผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ไตรมาสที่ ๑-๔)

(๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
www.banyanglocal.go.th

คำนำ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาความเดือดร้อนทุกข์สุขของ ประชาชน จึงได้ดำเนินการตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ ประชาชน โดยดำเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนการ ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อ ประชาชนและชุมชน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔) นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน และจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ได้

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน/สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

สารบัญ

หน้า

■ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง/พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๒.....	๑
■ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง.....	๓
■ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา.....	๘
■ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔).....	๙
■ ผลการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....	๑๐
■ ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔).....	๑๑
■ สรุปผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔).....	๑๒
■ การเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....	๑๓
■ การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔).....	๑๔
■ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนตุลาคม ถึง กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....	๑๕
■ การประเมินผลในเชิงปริมาณ ผลสำเร็จการนำโครงการกิจกรรมพัฒนาไปปฏิบัติ.....	๑๖
■ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)	๑๗
① ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร.....	๑๗
แผนงานการเกษตร.....	๑๗
② ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต.....	๑๘
แผนงานงบทกลาง.....	๑๙
แผนงานสังคมสงเคราะห์.....	๒๒
แผนงานสาธารณสุข.....	๒๓
แผนงานรักษาความสงบภายใน.....	๒๔
แผนงานบริหารทั่วไป.....	๒๕
แผนงานการศึกษา.....	๒๖
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ.....	๒๗
แผนงานการเคหะและชุมชน.....	๒๘
แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา.....	๒๙
การเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔).....	๓๗
④ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล.....	๒๘
แผนงานงบทกลาง.....	๓๙
แผนงานรักษาความสงบภายใน.....	๔๐
แผนงานบริหารทั่วไป.....	๔๑
แผนงานสาธารณสุข.....	๔๕
แผนงานสังคมสงเคราะห์.....	๔๖
■ ประเภทบัญชีครุภัณฑ์ และวัสดุ.....	๔๗
■ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....	๔๘
? ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุปสรรค	๕๐

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนา ท้องถิ่น ๒๕๖๖	จำนวนที่ สามารถ ปฏิบัติได้	คิดเป็น ร้อยละ	ข้อบัญญัติ แผนการ ดำเนินงาน	จำนวนที่ สามารถ ปฏิบัติได้	คิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ การเกษตร	๒๑	๕	๒๓.๘๑	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๖	๗๓	๖๘.๘๗	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๔	๐	๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๐	๑๐	๑๐๐	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสุสาถล	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๔๑	๘๘	๖๒.๔๑	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐

ผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๒๑	๕	๒๓.๘๑	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคูณภาพชีวิต	๑๐๖	๗๓	๖๘.๘๗	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๕.๙๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๔	๐	๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๐	๑๐	๑๐๐	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านสู่สากล	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๔๑	๘๘	๖๒.๔๑	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๕	๕.๙๗

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	จำนวนที่ปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ	ข้อบัญญัติแผนการดำเนินงาน	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๒๑	๕	๒๓.๘๑	๕	๕	๑๐๐.๐๐	
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคูณภาพชีวิต	๑๐๖	๗๓	๖๘.๘๗	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๔	๐	๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐	
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๐	๑๐	๑๐๐	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้านสู่สากล	๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐.๐๐	
รวม	๑๔๑	๘๘	๖๒.๔๑	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐	

สรุปการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา ๒๕๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ	คิดเป็นร้อยละ	ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๕.๙๗
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสุสาน	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๙.๓๐

การเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	งปกคิ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร	๗๖,๖๐๐.๐๐	๒.๖๘	๗๖,๖๐๐.๐๐	๒.๖๘
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๗,๒๖๓,๐๓๖.๓๖	๙๕.๕๖	๒๗,๒๖๓,๐๓๖.๓๖	๙๕.๕๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๕๓๐,๖๓๑.๑๑	๑.๘๖	๕๓๐,๖๓๑.๑๑	๑.๘๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านผู้สกล	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๘,๕๕๙,๒๖๗.๔๗	๑๐๐	๒๘,๕๕๙,๒๖๗.๔๗	๑๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต				
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๒๓-๐๒๔ สายทาง ซอยหนองสิม บ้านยาง หมู่ที่ ๑ อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๖.๘๓	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๖.๘๓
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ.๑๒๓-๐๐๖ สายทาง บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ - บ้านโนนชีเปลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓,๘๔๔,๕๐๐.๐๐	๕๒.๓๖	๓,๘๔๔,๕๐๐.๐๐	๕๒.๓๖
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ.๑๒๓-๐๑๑ บ้านยาง หมู่ที่ ๑ - บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๔.๔๑	๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๔.๔๑
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายทางดอนหัวช้าง บ้านดอนดอน หมู่ที่ ๑๒ ตำบล บ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๔.๐๓	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๔.๐๓
๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑.๙๖	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑.๙๖
รวมทั้งสิ้น	๗,๒๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๐	๗,๒๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๐

สรุปการเบิกจ่าย

งบประมาณ เดือนตุลาคม ถึง กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบกลาง	จำนวน	๑๕,๓๐๑,๒๗๒.๑๖	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๑๓,๙๑๐,๕๙๗.๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๑๐,๓๒๑,๕๙๖.๘๔	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๕,๙๘๔,๕๐๐.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๒,๐๒๕,๘๓๘.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๑๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น		๕๗,๘๕๘,๘๐๕.๐๐	บาท

สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูแล/เฉพาะกิจ เดือนตุลาคม ถึง กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบกลาง	จำนวน	๑๒๔,๐๙๐.๔๔	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๒๖๘,๙๘๐.๐๐	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๖๖,๗๗๔.๐๐	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๗,๒๘๘,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น		๗,๗๔๘,๓๔๔.๔๔	บาท

การประเมินผลในเชิงปริมาณ

ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	โครงการพัฒนา ๒๕๖๖	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ	แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๖	จำนวนที่สามารถปฏิบัติได้	คิดเป็นร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ การเกษตร	๕	๕	๑๐๐.๐๐	๕	๕	๑๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓	๖๗	๖๓	๙๔.๐๓
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว	๑	๐	๐.๐๐	๑	๐	๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒	๑๓	๑๐	๗๖.๙๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่พื้นที่บ้านสู่สากล	-	๐	๐.๐๐	-	๐	๐.๐๐
รวม	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐	๘๖	๗๘	๙๐.๗๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
	(๑) แผนงานการเกษตร									
๑.	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและ คลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำ ทั้ง ๔ สถานี	๑,๔๐๐,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๙๔๙,๐๐๐.๐๐	✓			๑๘ ก.พ. -๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)
๒.	โครงการสนับสนุน เนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	๒๐,๓๗๕.๐๐	๙,๖๒๕.๐๐	✓			๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
๓.	โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ (โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน)	๑๒๐,๐๐๐	๙๓,๗๒๕.๐๐	๑๑๐,๒๗๕.๐๐	✓			๙ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
๔.	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินชุด ลอกเลิงแก (เติมน้ำขึ้นใต้ดิน ผิวดิน) บ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธ สง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๔๕,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐ พ.ค. - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๔ โครงการ	๑,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๖๔,๑๐๐.๐๐	๑,๐๓๐,๙๐๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้ง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานกลาง										
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๖๗๑,๓๐๐.๐๐	๑,๓๒๘,๗๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๙,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
	รวม ๓ โครงการ	๑๖,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๒๒,๓๐๐.๐๐	๒,๙๕๗,๗๐๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานงบกลาง										
๔.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยสะพาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๕ ต.ค. - ๗ ต.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ม.๖	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านแดน ม.๘	๔๗,๕๐๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๖ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก บ้านสระบัว ม. ๑๗	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๙.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน ม. ๔ ตำบลบ้านยาง อ. พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๑ พ.ย. - ๙ ธ.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินบ้านคอนตูม ม.๗	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๒ พ.ย. - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานกลาง										
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ ๑๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๑ พ.ย. - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหัวสะพาน ม.๑๓	๒๕,๙๐๐.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๑ พ.ย. - ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๓.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านหัวสะพานม.๑๔	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านแค่น หมู่ที่ ๑๕	๘๗,๕๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๑ พ.ย. - ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๕.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านแค่น้อย ม.๑๖	๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๒ พ.ย. - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (วางท่อระบายน้ำในอด) บ้านดอนตูม หมู่ ที่ ๗	๑๑,๙๐๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ พ.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บ้านเพี้ยแก้ว ต. บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๑๘	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๓ ก.ย. - ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานงบกลาง										
๑๙.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๓ ก.ย. - ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๐.	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๓๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๒ ก.ย. - ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๒๐ โครงการ	๙๒๑,๒๐๐.๐๐	๙๒๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์										
๑.	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบลบ้านยาง หลักสูตรการออกแบบลายผ้า มัดหมี่	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๖-๑๗ มี.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๒)
๒.	โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสภายในตำบลบ้านยาง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๔-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๓)
๓.	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๓๐๐.๐๐	๒๕,๗๐๐.๐๐	✓			๑๓ เม.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๓)
๔.	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๓๐๐.๐๐	๑๒๔,๗๐๐.๐๐	✓			๑๘ - ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๓)
๕.	อุดหนุนโครงการสนับสนุน กิจกรรมสาธารณสุขและให้ ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอพุนนัง สง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๓)
๖.	โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับ ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ ยากไร้	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๘ ส.ค. - ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๖ โครงการ	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๖๐๐.๐๐	๑๗๐,๔๐๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๓) แผนงานสาธารณสุข										
๑.	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าในสุนัขและแมว และสัตว์เลี้ยง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๓๕๖.๐๐	๑๖,๖๔๔.๐๐	✓			๑๕-๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๓)
๒.	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๒๑๖.๐๐	๒,๗๘๔.๐๐	✓			๑๐-๑๔ ก.ค. ๑๗-๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
๓.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกัน โรคติดต่อ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๓๔,๗๐๐.๐๐	✓			๘-๙ ส.ค. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
๔.	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๓๔,๘๐๐.๐๐	✓			๑๔-๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๔ โครงการ	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๑๑๒.๐๐	๘๘,๘๘๘.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้ง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๔) แผนงานรักษาความสงบภายใน										
๑.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (วันปีใหม่)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	๔๓๐.๐๐	✓			๒๙- ๖.ค. ๒๕๖๕ - ๔.ม.ค. ๒๕๖๖	สำนักงาน สำนักงานปสดี	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
	- ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติหน้าที่ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๕๐๐.๐๐	๙๒,๕๐๐.๐๐๐	✓			๒๙- ๖.ค. ๒๕๖๕ - ๔.ม.ค. ๒๕๖๖	สำนักงานปสดี	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (วันสงกรานต์)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๒๔,๑๐๐.๐๐	✓			๑๑-๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักงานปสดี	(ไตรมาสที่ ๓)
	- ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติหน้าที่ในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วันสงกรานต์)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑-๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักงานปสดี	(ไตรมาสที่ ๓)
	รวม ๒ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๙๗๐.๐๐	๒๑๐,๐๓๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๕) แผนงานบริหารทั่วไป										
๑.	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี และ รัฐพิธี เที ดทู นพระมหากษัตริย์อำเภอฟุไธสง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)
๓.	อุดหนุนโครงการอำเภอพุไธสงจิตอาสาสมัครนำส่งคัมเป็นสุข	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๙ มี.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)
๔.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำและผู้ชุมชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๘๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	✓			๒๔-๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๔ โครงการ	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๓๙,๘๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๖) แผนงานการศึกษา										
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน (๒๗๕,๔๔๕) ค่าจัดการเรียนการสอน (๘๓,๗๐๐) ค่าจัดการศึกษา (๗๑,๔๒๑)	๘๔๓,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐	๙๑๐,๑๖๔.๐๐	๒,๘๓๖.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๒.	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ยาง	๒,๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๘๘๕,๘๓๕.๐๐	๔๑๐,๑๖๒.๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๓.	ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๘๓๑,๔๘๐.๐๐	๗๘๗,๗๘๕.๙๓	๓๓,๖๙๔.๐๗	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๔.	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน ยาง	๒๒๓,๐๘๐.๐๐	๒๐๖,๙๗๖.๔๓	๑๖,๑๐๓.๕๗	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๕-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๕.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
๖.	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔ มี.ย. - ๑๙ มี.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๖ โครงการ	๔,๖๒๓,๕๖๐.๐๐	๔,๑๕๗,๗๖๔.๓๖	๔๖๕,๗๙๕.๖๔						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	(๗) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ									
๑.	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๖๘๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	✓			๒๕ - ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๒๕ - ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
๓.	เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๓ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	ร.ร. บ้านดอนตูม ร.ร. บ้านเพี้ยแก้ว ร.ร. บ้านแคน ร.ร. บ้านยางนาคู่ ร.ร. วัดเทพรังสรรค์
๔.	โครงการจัดงานประเพณีวิถี อีสานสืบสานวัฒนธรรมไทย (อีตลีสถองคองลือลือ)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๙ - ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
๕.	โครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน ดีศรีเมือง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๙ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
๖.	โครงการฝึกอบรมเจ้าตำบล รรวม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๓๑ มี.ค. - ๙ เม.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๓)
๗.	โครงการสืบสานประเพณี เข้าพรรษา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	✓			๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๗ โครงการ	๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๗๒๒,๖๓๐.๐๐	๒,๓๗๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้ง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๘) แผนงานเกษตรและชุมชน										
๑.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๖ ต. บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ มี.ค. - ๕ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. ๘ ต. บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์	๗๒,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ มี.ค. - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
๓.	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ ก.ย. - ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๔.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิว Asphaltic Concrete) สายถนนลาดยาง บร.ถ. ๑๒๓-๐๑๒ ไปบ้านดอนดอน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐)	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔ มี.ค. - ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๒)
	รวม ๔ โครงการ	๖๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ ก.ย. - ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ ก.ย. - ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๓.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ ก.ย. - ๙ พ.ย. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๔	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ ก.ย. - ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
๕.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจร บ้านผือฮี หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๗ ก.ย. - ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้ง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๖.	โครงการก่อสร้างฝัวจจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๘ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๗.	โครงการก่อสร้างฝัวจจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๘.	โครงการก่อสร้างฝัวจจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางกู่ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๙.	โครงการก่อสร้างฝัวจจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนต้น หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสงจังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑ ก.พ. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)
๑๐.	โครงการก่อสร้างฝัวจจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแคน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๒)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑๑.	โครงการก่อสร้างขยงผิวไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้าน สระบัว หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ F๓๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			๘ ธ.ค. ๖๕ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๒.	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงผิว จราจรหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ ที่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธ สง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ ก.พ. - ๒ มี.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๓.	โครงการขยายถนนดินพร้อมลงผิว จราจรหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ ที่ ๑๘ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุท ไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑ มี.ค. - ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑๔.	โครงการก่อสร้างฝักรางจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔ ก.พ. - ๓ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๑๕.	โครงการก่อสร้างฝักรางจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ ก.พ. - ๓ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๑๖.	โครงการก่อสร้างฝักรางจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔ ก.พ. - ๓ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๑๗.	โครงการก่อสร้างฝักรางจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแคนน้อย หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๗ ก.พ. - ๓ เม.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๑๘.	โครงการก่อสร้างฝักรางจรหินคลุกบ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐ ก.พ. ๖๖-๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑๙.	โครงการก่อสร้างฝักรางจรหินคลุก บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ (ถนนเส้นรอบบ้านที่๕ได้)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐ ก.พ.-๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๒๐.	โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือและอ่างล้าง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินตามณี	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๓ ก.ค. - ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๑.	โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือและอ่างล้าง หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมภารินทร์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๓ ก.ค. - ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๒.	โครงการถมดินรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดอัมภารินทร์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๔ ก.ค. - ๔ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๓.	โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินตามณี	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๖๗,๒๐๐.๐๐	✓			๑๔ ก.ค. - ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๔.	โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมภารินทร์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	✓			๑๔ ก.ค. - ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๒๕.	โครงการซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชรศรี	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	✓			๑๔ ก.ค. - ๔ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๖.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านห้วยสะพาน หมู่ ที่ ๕ ตำบลบ้าน ยางอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๑๕ มิ.ย. - ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๗.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดจันทามณี	๑๕๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๔,๕๐๐)	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๑ ส.ค. -- ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๒๘.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโนนขี้เกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๑๕ มิ.ย. -- ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓-๔)
๒๙.	โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านผือฮี หมู่ที่ ๙ ตำบล บ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๒๒,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๓ มิ.ย. -- ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๓๐.	โครงการก่อสร้างฝัวจจรจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้าน ห้วยสะพาน หมู่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๙,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๓ มิ.ย. - ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๓๑.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรจาก คอนกรีต-โชนบ้านไทย บ้านโนนชัย เกลือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙ ส.ค. - ๕ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๓๒.	โครงการก่อสร้างฝัวจจรจรหินคลุก สายทางเล็กแก - ดอนมะตุง บ้าน ยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๕๙,๐๐๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐ พ.ค. - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๓๓.	โครงการก่อสร้างฝัวจจรจรหินคลุก บ้านดอนตูม หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้าน ยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรี รัมย์	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐ พ.ค. - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๓)
๓๔.	โครงการลงหินคลุกผิวจราจรจาก โรงเรียนบ้านดอนตูม หมู่ที่ ๗ ถนน สายพุทไธสง-ชุมพลบุรี ตำบลบ้าน ยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๓๕.	โครงการก่อสร้างฝัวจราจร คลุมจากแปะสู่น้ำประปา - หนองลิ้ม บ้านห้วยสะพาน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธ สง จังหวัดบุรีรัมย์	๙๙,๙๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	✓			๒๙ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๓๖.	โครงการก่อสร้างฝัวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย สะพาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๒๗ ก.ย. - ๑ พ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
๓๗.	โครงการก่อสร้างฐาน คสล. รองรับห้องสุขาระบบประปาที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๙๓,๐๐๐.๐๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๓๐ ก.ย. - ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๓๗ โครงการ	๖,๕๐๐,๔๐๐.๐๐	๖,๐๔๑,๒๐๐.๐๐	๑๖๑,๗๐๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๒๓-๐๒๔ สายทางซอย หนองสิม บ้านยาง หมู่ที่ ๑ อำเภอ พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๖๔๑,๙๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๙๐๐.๐๐	✓			๒๗ มี.ค. - ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ ๒)
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ.๑๒๓-๐๑๑ บ้านยาง หมู่ที่ ๑ - บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้าน ยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๗๕ ตาราง เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง อำเภอพุทไธสง จังหวัด บุรีรัมย์	๒,๕๒๐,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๘,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	✓			๒๔ มี.ค. - ๗ มี.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ ๓)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๗ กัลยาณิวัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้ง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คอนกรีตเสริมเหล็ก) รหัสสายทาง บร.ถ.๑๒๓-๐๐๖ สายทาง บ้านเพี้ยแก้ว หมู่ที่ ๔ - บ้านเนินซึกถือ หมู่ที่ ๒ ตำบล บ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาง ๑,๒๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๕๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๘๕๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	✓			๙ มี.ค. - ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ ๓)
๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลง หินคลุก สายทางตอนหัวซ้ง บ้านดอน ด่อน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอ พุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๕ มี.ย. - ๒๒ มี.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ ๓- ๔)
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางบ้านยาง หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัด บุรีรัมย์	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๑๑ ก.ค. - ๘ ส.ค. ๒๕๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๕ โครงการ	๗,๔๔๙,๔๐๐.๐๐	๗,๒๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๖๐,๙๐๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ บาท	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
(๑) แผนงานกลาง								
๑	ค่าใช้จ่ายในการณิฉุเงินที่มีเหตุสธารณภัยเกิดขึ้น หรือ กรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดเหตุสธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม - กรณีบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (ที่ ๑-๑๘) ๑) โครงการขุดเปิดทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บ้านเพีย แก้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ๒) จัดซื้อกระสอบทรายเพื่อจัดทำแนวกันน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบ (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓) จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๔) เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ จำนวน ๑ ราย ๕) เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ จำนวน ๙ ราย ๖) เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ จำนวน ๑๐ รายการ	๓๓๕,๕๖๑.๐๐						
		๑๒,๐๐๐.๐๐	✓			๑๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑)
		๑๓,๕๖๐.๐๐	✓			๑๓,๕๖๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๑)
		๖๓,๗๘๐.๐๐	✓			๖๓,๗๘๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๑)
		๕,๗๐๐.๐๐	✓			๕,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)
		๓๕,๖๐๐.๐๐	✓			๓๕,๖๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)
		๒๙,๕๐๐.๐๐	✓			๒๙,๕๐๐.๐๐	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสถียรภาพของศูนย์ปฏิบัติการและ ปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุทไธสง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๙ มี.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)
	รวม ๑ โครงการ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	(๓) แผนงานบริหารทั่วไป								
๑.	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอพุนพิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	โครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ ดีให้กับชุมชน “กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา BIG CLEANING DAY ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ ดีในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖”	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๖๒.๐๐	๒๐,๙๓๘.๐๐	✓			สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)
๓.	โครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ ดีให้กับชุมชน “กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย รวมพลังจิตอาสา BIG CLEANING DAY ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖		๔,๕๗๑.๐๐	๑๖,๓๖๗.๐๐	✓			สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔.	(๓) แผนงานบริหารทั่วไป โครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน (๑.) “กิจกรรม เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ รวมพลังจิตอาสา ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่		๗,๑๕๔.๐๐	๔,๖๔๒.๐๐	✓			๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๕ โครงการ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๗๘๗.๐๐	๔๑,๙๔๗.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	(๓) แผนงานบริหารทั่วไป อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแว่ง ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอพุทไธสง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๑)
๒.	โครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ ดีให้กับชุมชน “กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา BIG CLEANING DAY ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ ดีในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖”	๒๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๖๒.๐๐	๒๐,๙๓๘.๐๐	✓			๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)
๓.	โครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ ดีให้กับชุมชน “กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย รวมพลังจิตอาสา BIG CLEANING DAY ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้าง สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๖		๔,๕๗๑.๐๐	๑๖,๓๖๗.๐๐	✓			๑๘ มี.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๒)

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย คำนวณงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔.	(๓) แผนงานบริหารทั่วไป โครงการรวมพลังจิตอาสา Big Cleaning Day ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีกับชุมชน (๑.) “กิจกรรม เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ รวมพลังจิตอาสา ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมที่		๗,๑๕๔.๐๐	๔,๖๔๒.๐๐	✓			๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖	สำนักงานปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๕ โครงการ	๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๗๘๗.๐๐	๔๑,๙๔๗.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	(๔) แผนงานสาธารณสุข									
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการ กู้ชีพ อบต. บ้านยาง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๙๖๐.๐๐	๐.๐๐	✓			๒๕-๒๗ ก.ย.๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๑ โครงการ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๙๖๐.๐๐	๐.๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔
(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	(๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	(ไตรมาสที่ ๒)	
	รวม ๑ โครงการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น)
 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	(๑) แผนงานสาธารณสุข จัดซื้อรถเข็นฉุกเฉินแบบปรับที่นั่ง-นอน	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๒)	
	รวม ๑ รายการ	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐						

๒. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	(๑) แผนงานบริหารทั่วไป จัดซื้อโต๊ะพับ	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		๔ ก.ย. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)	
๒.	จัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	๙,๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		๒๑ ก.ย. - ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)	
	แผนงานบริหารทั่วไป (๒) (งานบริหารงานคลัง)									
๑.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ ปีตู้ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๕๐๐.๐๐	๔๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		๑๘-๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖	กองคลัง	(ไตรมาสที่ ๔)	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	(๑) แผนงานการเกษตร									
๑.	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		๒๘ ส.ค. - ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)	
๒.	จัดซื้อโรงสีข้าวขนาดเล็ก	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓		๒๑ ก.ย. - ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๔)	
	๒ รายการ	๓๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐						

๔. ค่าครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
	(๑) แผนงานบริหารทั่วไป									
๑.	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	✓		๒๖-๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	(ไตรมาสที่ ๓)	
	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น)
 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ค่าวัสดุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.	(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๖๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐)	๑๐๓,๕๗๕	๖,๔๒๕.๐๐				๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕-๗ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
๒.	วัสดุซื้อเพลิงและท่อลื่น	๘๐,๐๐๐.๐๐ (โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐)	๑๒๘,๓๗๐.๐๐	๓๑,๖๑๐				๑๐ พ.ย. ๒๕๖๕-๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖	กองช่าง	(ไตรมาสที่ ๑-๔)
	รวม ๒ รายการ	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๑,๙๖๕	๓๘,๐๓๕.๐๐						
๑.	(๒) แผนงานสาธารณสุข วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐				๖ ธ.ค. ๒๕๖๕-๙ มี.ย. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๑-๓)
๒.	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๑๙,๐๐๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐				๗-๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖	กองสาธารณสุขฯ	(ไตรมาสที่ ๒)
	รวม ๒ รายการ	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๒,๔๐๐.๐๐	๘๖,๖๐๐						
๑.	(๓) แผนงานการศึกษา วัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐				๑๗ พ.ย. ๒๕๖๕	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๑)
๒	วัสดุการศึกษา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				๒๓ ส.ค.-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
๓.	วัสดุดนตรี	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐				๒๓ ส.ค. -๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	(ไตรมาสที่ ๔)
	รวม ๓ รายการ	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐						